

MERCAL COMPREHENSIVE HEALTH CENTRE, MILO

VOORTGANGS RAPPORTAGE

Mercal Healthcare | KENIAHEALTH



ZIEKENHUIS BOUW MILO

Door het voortduren van de oorlog in de Oekraïne en de naween van de covid epidemie heeft het project recent wat vertraging opgelopen ten opzichte van de vorige rapportage, maar nog steeds wordt de voltooiing van het project verwacht binnen de oorspronkelijk gemaakte planning.

VOORTGANGS RAPPORTAGE

◆ Constructie

The ruwbouw is zo goed als voltooid, inclusief het dak. Nu wordt gewerkt aan de afwerking van muren, vloeren, ramen en deuren en aan de installatie van sanitair en riolering.





◆ Apparatuur

De eerste apparatuur is inmiddels aangeschaft, een deel hiervan is ook al ter plaatse gearriveerd en een deel is onderweg en word verwacht in de loop van Juli.





◆ Personeel

De eerste 3 personeelsleden zijn al geworven en hebben een contract getekend om in Juli te beginnen; een dokter/medisch directeur, een clinical officer en de hoofdverpleegkundige.

Hun eerste taak zal zijn om het ziekenhuis in te richten en gereed te maken voor het ontvangen van de eerste patienten. Ook is het een vereiste om de vergunning te kunnen aanvragen dat deze drie functionarissen al in dienst zijn. Ook zullen zij het team zijn dat de rest van het ziekenhuispersoneel gaan werven.





WOORD VAN DANK

Mercal Healthcare wil nogmaals en mede namens de lokale gemeenschap in Kenia, haar grote erkentelijkheid uitspreken voor de steun en het vertrouwen van Contribute voor het volledig financieren van dit project.

